CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Ristrutturazione per adeguamento funzionale e messa a norma della palestra delle Scuole Medie ed adeguamento normativo finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi dell'intero stabile scolastico.
Intervento 1 : Adeguamento funzionale e normativo del blocco palestra e area di collegamento, realizzazione dell'impianto idranti per l'intero complesso.

Committente: **COMUNE DI CEVA**

		giu-17			lug-17			ago-17			set-17			ott-17		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10		
	SPOGLIATOI															
Fase 1	Allestimento cantiere															
Fase 2	Installazione macchine, apprestamenti vari, compresi ponteggi interni															
Fase 3	Demolizioni, smantellamenti, rimozioni (muri, impianti, rivestimenti, infissi)															
Fase 4	Realizzazione di murature interne, compresi i tratti antincendio															
Fase 5	Sottofondi															
Fase 6	Intonaci, rinzaffi															
Fase 7	Pavimenti, rivestimenti															
Fase 8	Infissi interni, comprese le porte REI															
Fase 9	Tinteggiature, comprese le vernici antincendio per riqualificazione delle strutture															
Fase 10	Impianto idraulico, scarichi, idrico-sanitario															
Fase 11	Impianto elettrico															
	ADEGUAMENTO TRIBUNE															
Fase 12	Demolizioni, smantellamenti, rimozioni (impianti, rivestimenti, finiture)															
Fase 13	Esecuzione di strutture in elevazione murature portanti e soletta in c.a. (nuovo bagno p. primo)															
Fase 14	Sottofondi (nuovo bagno p. primo)															
Fase 15	Intonaci, rinzaffi (nuovo bagno p. primo)															
Fase 16	Pavimenti, rivestimenti (nuovo bagno p. primo)															
Fase 17	Infissi esterni (nuovo bagno p. primo)															
Fase 18	Manto di copertura in lamiera, lattoneria varia (nuovo bagno p. primo)															
Fase 19	Tinteggiature (nuovo bagno p. primo)															
Fase 20	Impianto idraulico, scarichi, idrico-sanitario (nuovo bagno p. primo)															
Fase 21	Impianto elettrico (nuovo bagno p. primo)															
Fase 22	Carpenterie ed opere varie in ferro e lamiera (percorso sopraelevato per vie d'esodo, scalini, ringhiere e parapetti, corrimano)															
Fase 23	Opere di ripristino tribune (nuove sedute, ripristino struttura c.a.)															
	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO BLOCCO COLLEGAMENTO															
Fase 24	Demolizioni, smantellamenti, rimozioni															
Fase 25	Realizzazione di murature REI															
Fase 26	Posa di lastre in cartongesso per riqualificazione ai fini antincendio delle pareti e soffitti															
Fase 27	Intonaci, rinzaffi, rasature															
Fase 28	Installazione di serramenti anticendio (porte, finestra nel vano ingresso)															
Fase 29	Tinteggiature															
	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO VANO PALESTRA															
Fase 30	Demolizioni, smantellamenti, rimozioni, scavi esterni per nuova struttura US															
Fase 31	Posa di lastre in cartongesso per riqualificazione ai fini antincendio delle pareti, previa sigillatura dei passaggi di tubazioni con collari REI															
Fase 32	Intonaci, rinzaffi, rasature															
Fase 33	Installazione di serramenti anticendio															
Fase 34	Tinteggiature															
Fase 35	Realizzazione di struttura in c.a. per rampa US posteriore															
Fase 36	Realizzazione di struttura metallica di copertura US posteriore															
Fase 37	Opere di finitura (manto copertura rampa US posteriore, rivestimento rampa)															
	IMPIANTO IDRANTI COMPLESSIVO															
Fase 38	Opere di scavo esterno perimetrale, carotaggi murari per passaggio tubi, reinterro e ripristino carreggiata															
Fase 39	Realizzazione dell'impianto idranti (tubazioni, disconettore, cassette con manichette, gruppo motopompa, ecc)															
Fase 40	Opere di finitura e ripristino															
	IMPIANTO ELETTRICO BLOCCO SPORTIVO															
Fase 41	Impianto elettrico spazi del blocco sportivo al netto degli impianti già considrerati nelle fasi precedenti (spogliatoi, tribune)															